

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO											
Obra:		Construção da Praça da Saída para Ananás com Quiosque									
Endereço:		Av. Cônego João Lima com Rua 15 de Novembro, Centro									
Município:		Cachoeirinha - TO.									
Área:		872,51 M2									
Item	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
01.00.000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	297.846,58	66,23%	44.290,29	14,87%	64.407,95	21,62%	80.603,76	27,06%	108.544,58	36,44%
01.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.608,80	1,02%	4.608,80	100,00%	0,00		0,00		0,00	
01.02.000	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	5.721,86	1,27%	5.721,86	100,00%	0,00		0,00		0,00	
01.03.000	CALÇAMENTO E GRAMA	138.086,84	30,70%	27.617,37	20,00%	41.426,05	30,00%	55.234,74	40,00%	13.808,68	10,00%
01.04.000	SINALIZAÇÃO	1.285,01	0,29%	0,00		0,00		0,00		1.285,01	100,00%
01.05.000	ILUMINAÇÃO GERAL DA PRAÇA	63.422,56	14,10%	6.342,26	10,00%	19.026,77	30,00%	25.369,02	40,00%	12.684,51	20,00%
01.06.000	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA IRRIGAÇÃO DA PR	3.955,13	0,88%	0,00		3.955,13	100,00%	0,00		0,00	
01.07.000	EQUIPAMENTOS	80.766,38	17,96%	0,00		0,00		0,00		80.766,38	100,00%
02.00.000	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE	133.276,54	29,64%	12.528,09	9,40%	63.157,14	47,39%	35.774,71	26,84%	21.816,60	16,37%
02.01.000	Serviços Preliminares	2.626,23	0,58%	2.626,23	100,00%	0,00		0,00		0,00	
02.02.000	Movimento de Terra	1.727,93	0,38%	1.727,93	100,00%	0,00		0,00		0,00	
02.03.000	Infra-estrutura: Fundações (Sapatas e Pilaretes)	6.168,91	1,37%	6.168,91	100,00%	0,00		0,00		0,00	
02.04.000	Superestrutura: Vigas e Pilares	20.658,91	4,59%	0,00		20.658,91	100,00%	0,00		0,00	
02.05.000	Paredes	8.533,49	1,90%	0,00		8.533,49	100,00%	0,00		0,00	
02.06.000	Esquadrias	7.180,85	1,60%	0,00		0,00		0,00		7.180,85	100,00%
02.07.000	Cobertura	22.201,91	4,94%	0,00		22.201,91	100,00%	0,00		0,00	
02.08.000	Impermeabilização	2.005,02	0,45%	2.005,02	100,00%	0,00		0,00		0,00	
02.09.000	Revestimento de Paredes	17.178,29	3,82%	0,00		0,00		17.178,29	100,00%	0,00	
02.10.000	Pavimentação	9.600,37	2,13%	0,00		0,00		9.600,37	100,00%	0,00	
02.11.000	Pintura	9.459,89	2,10%	0,00		0,00		0,00		9.459,89	100,00%
02.12.000	Instalação Elétrica	8.996,05	2,00%	0,00		0,00		8.996,05	100,00%	0,00	
02.13.000	Instalação Hidráulica	2.283,57	0,51%	0,00		2.283,57	100,00%	0,00		0,00	
02.14.000	Instalação Sanitária	9.479,26	2,11%	0,00		9.479,26	100,00%	0,00		0,00	
02.15.000	Louças e Metais	3.854,62	0,86%	0,00		0,00		0,00		3.854,62	100,00%
02.16.000	Prevenção e Combate a Incêndio	1.167,48	0,26%	0,00		0,00		0,00		1.167,48	100,00%
02.17.000	Limpeza Final	153,76	0,03%	0,00		0,00		0,00		153,76	100,00%
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	18.601,12	4,14%	2.455,35	13,20%	5.505,93	29,60%	5.022,30	27,00%	5.617,54	30,20%
03.01.000	Administração	18.601,12	4,14%	2.455,35	13,20%	5.505,93	29,60%	5.022,30	27,00%	5.617,54	30,20%
	Total Geral	449.724,24	100,01%	59.273,73	13,18%	133.071,02	29,59%	121.400,77	26,99%	135.978,72	30,24%
	Totais R\$ / acumulados			59.273,73	13,18%	192.344,75	42,77%	313.745,52	69,76%	449.724,24	100,00%

Cachoeirinha - TO, 11 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por BRUNO
CARREIRO SANTOS:01603798145

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil
Crea: 201065/D-TO